

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದ (ಮೇಷ್ಯಾಂ)

ವಿವಿಧ ಹಂತದ ವಿವರ

ಕೆಲಸದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಬಂದ ದಿನಾಂಕ	ರಸೀದಿ/ ದಿ	ಮೊತ್ತ	ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ	ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	0	9
1	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ	4215 C/S	-	5472/30-3-09	04/09/2009	60,220.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0	
2	ಸಾಸಲಪುರ	4215 C/S	-	1836/26-3-09	04/08/2009	15,881.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0	
3	ಆನೇಕೆರೆ	4215 C/S	-	1837/26.3.09	04/08/2009	2,164.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0	
4	ಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ	ಸಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ	-	5471/30-3-09	04/08/2009	60,220.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0	
5	ದೇವಿಗರೆ	4215	-	817/26.3.09	04/08/2009	10,550.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0	
6	ಹೆಬ್ಬಾಳು	4215	-	818/26.3.09	04/08/2009	2,854.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0	
7	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ(ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್)	4215	-	816/26.3.09	04/08/2009	2,854.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0	
8	ಅರೆನೋಮನಹಳ್ಳಿ	4215	-	819/26.3.09	04/08/2009	10,550.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0	
9	ಎ.ಬೆಳಗುಲಿ	4215	-	815/26.3.09	04/08/2009	10,550.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0	
10	ಗಿರಿಕ್ಷೇತ್ರ	4215	-	5473/26.3.09	04/08/2009	60,220.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0	
11	ಕೋರೆನಹಳ್ಳಿ	4215	-	745/26.3.09	04/08/2009	26,892.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0	

**ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ// ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದ (ಮೇನ್ಯಾಂ) ವಿವಿಧ ಹಂತದ ವಿವರ**

**(ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪವಿಭಾಗ)**

**ಶಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜಯ ಯೋಜನೆ**

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಬಂದ ದಿನಾಂಕ	ರಸೀದಿ/ ದಿ	ಮೊತ್ತ	ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ	ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ಜಿ.ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ	CAP-99	ದಿ:29.11.07	49/ ದಿ:6.12.07	13.2.08	60,220.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0	ಸಿಬಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
2	ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ	CAP-99	ದಿ:21.3.07	43/ ದಿ:6.12.07	13.2.08	44,779.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ತಕರಾರು)	0	ಸಿಬಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
3	ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	29.11.07	49/ ದಿ:6.12.07	13.2.08	60,220.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0	ಸಿಬಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
4	ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	5272/6.12.07	15-5-08	10220-00	T.C+11KV+L.T ಮುಗಿದಿದೆ	0	ಸಿಬಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
5	ಕಂಬಾಳು	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	6001/29-3-08	05/06/2008	10550-00	T.C+11KV+L.T ಮುಗಿದಿದೆ	0.00	ಸಿಬಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
6	ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರ,	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	6806/12.3.08	05/06/2008	60550-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	212603.00	ಸಿಬಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
7	ರಾಂಪುರ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	5270/6.12.07	05/06/2008	60220-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	104087.00	ಸಿಬಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
8	ಹಿರಿಸಾವೆ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	5264/6.12.07	15-5-08	25225-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	52607.00	ಸಿಬಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
9	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	6805/12.3.08	15-5-08	60550-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	70646.00	ಸಿಬಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
10	ಮಾದಲಾಪುರ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	6890/14.3.08	05/06/2008	60550-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	70646.00	ಸಿಬಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
11	ಲಕ್ಕರಸನಹಳ್ಳಿ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	5254/6.12.07	05/06/2008	60220-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	110440.00	ಸಿಬಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
12	ದಾಸನಕೆರೆ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.09	6884/14.3.09	15-5-09	60550-01	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	138666.00	ಸಿಬಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
13	ತಿಪ್ಪೂರು	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.09	09480/26.3.08	25.7.08	60550-02	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	228720.00	ಸಿಬಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
						Page 2			

**ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದ (ಮೇಷ್ಯಾಂ) ವಿವಿಧ ಹಂತದ ವಿವರ**

**(ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪವಿಭಾಗ)**

**ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ**

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿದ	ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಬಂದ ದಿನಾಂಕ	ರಸೀದಿ/ ದಿ	ಮೊತ್ತ	ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ	ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ	ಷರಾ
1	ಚಿಕ್ಕಮತಿಘಟ್ಟ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	15.3.06	6471/23.2.07	16-5-08	108726-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ್ದು, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
2	ಮಡಬ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	1.3.08	6803/12.3.08	05/05/2008	60550-00	T.C+11KV+L.T ಮುಗಿದಿದೆ	0.00	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, RR.DRP/16/063/24.7.08
3	ಅಗ್ರಹಾರಕೊಪ್ಪಲು	ಕೆ.ನೀ.ಸ	29.11.07	5264/6.2.07	05/05/2008	60550-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	228290.00	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
4	ದಸರಿಘಟ್ಟ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	1.3.08	6802/12.3.08	16/5/08	60550-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	138731.00	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ್ದು, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
5	ಯಾಚೇನಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	6881/14.3.08	05/05/2008	60550-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	89553.00	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ್ದು, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
6	ಸಾಸಲುಪುರ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	6882/14.3.08	05/05/2008	60550-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	169724.00	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ್ದು, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
7	ಅಡಗೂರು ಕಾಲೋನಿ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	6883/14.3.08	05/05/2008	60550-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	64582.00	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ್ದು, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
8	ಎಂ.ಸಿ.ಆರ್.ಪು.ಕಾಲೋನಿ, ನಿ, ಅಲದಹಳ್ಳಿ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	6885/14.3.08	05/12/2008	60550-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	62763.00	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ್ದು, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
9	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	6886/14.3.08	05/12/2008	60550-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	191548.00	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ್ದು, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
10	ಯರೇಕೊಪ್ಪಲು	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	6887/14.3.08	05/12/2008	60550-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	150410.00	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ್ದು, ಮು.ವ.ನೀಡಿದೆ
11	ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ನವಗ್ರಾಮ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	6888/14.3.08	05/05/2008	60550-00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	250000.00	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಸಜ್ಜೆ ಕೊಪ್ಪಲು	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14/3/08	5960/26.3.08	33524/24.7.08 8	60550.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ(ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು)	139270.00	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ್ದು
13	ವಳಗೇರಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	6880/14.3.08	09209/8.8.08	60550	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ	116142.00	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ್ದು
14	ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಿ.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	259/31.3.08	23519/24.7.08 5	60550.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ	112343.00	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ್ದು
15	ಬೋಜೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು	ಕೆ.ನೀ.ಸ	14.3.08	33517/14.3.08	24.7.08	60550.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ	261486.00	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ್ದು

16	ಯಲಿಯೂರು	ಕಿ.ನೀ.ಸ			01.10.08	10550.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ		ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
17									

**ಬರಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು**

**ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪವಿಭಾಗ**

1	ಕೆ.ಬೈರಾಪುರ	ಕಿ.ನೀ.ಸ	29.11.07	2343318/320	20.6.08	10220.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ	0	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ದರಸೀಹಳ್ಳಿ	ಕಿ.ನೀ.ಸ	3.3.07	-	-	-	ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಬರಬೇಕು	0	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಸಂತೆಶಿವರ	ಕಿ.ನೀ.ಸ	25.6.08	23440000/002	22.7.08	9170.00	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ	0	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ	ಕಿ.ನೀ.ಸ	14.3.08						ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

**ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪವಿಭಾಗ**

1	ಕುಂದೂರುಮಠ	ಕಿ.ನೀ.ಸ	9.4.07	2490128	20.6.08	17283	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ	0	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಹಡೇನಹಳ್ಳಿ	ಕಿ.ನೀ.ಸ	16.5.07	2490116	20.6.09	10220	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ	0	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಕೆ.ಹೋಸೂರು	ಕಿ.ನೀ.ಸ	29.11.07	2490110	20.6.10	10220	T.C+11KV+L.T ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿದೆ	0	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಯಲಿಯೂರು	ಕಿ.ನೀ.ಸ	15.11.07				ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಬರಬೇಕು	0	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

**ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಫೋಲ್ಡರ್ (ದಿನಾಂಕ-24-07-2008ಕೆ)**

			ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಗಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		
<b>ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪವಿಭಾಗ</b>			<b>13</b>	<b>1</b>	<b>12</b>		
<b>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪವಿಭಾಗ</b>			<b>15</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		
<b>ಒಟ್ಟು:</b>			<b>28</b>	<b>3</b>	<b>25</b>		

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  
ಪಂ.ರಾ.ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ,  
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ




