

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್:ಹಾಸನ ಪಂ.ರಾಜ್‌ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ

2004-2005 ರಿಂದ 2009-2010ರ ಸಾಲಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರದಿ

2009-2010 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಮೊತ್ತ	ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ಸದರಿ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ 6:2010	ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಭೌತಿಕ ವರದಿ
	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು (2009-10)								
1	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಹಿರೀಸಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಿರೀಸಾವೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.17/2 009-10 20.1.2010	208906/21.1.2010 ⁰ 42430/14.8.09	1.00	1.00	0.00	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬಾಗೂರು ಹೋ: ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.17/2 009-10 20.1.2010	208906/21.1.2010	0.50	0.50	0.00	0.50	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.17/2 009-10 8.2.2010	208908/29.10.2010	1.00	1.00	0.00	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬಾಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ)	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.17/2 009-10 3.3.2010	208910/22.02.2010	0.50	0.50	0.00	0.50	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಡಿ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.17/2 009-10 3.3.2010	208910/22.02.2010 208920/22.05.2010	2.00	2.00	0.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಡಿ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.17/2 009-10 3.3.2010	208910/22.02.2010 208920/22.05.2010	2.00	2.00	0.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಸಂತೆಶಿವರ ಗ್ರಾಪಂ. ಯಾಚನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.17/2 009-10 3.3.2010	208910/22.02.2010	0.50	0.50	0.00	0.50	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬಾಗೂರು ಹೋ: ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.17/2 009-10 11.5.2010	208918/05.05.2010	0.50	0.50	0.00	0.50	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	11.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	

2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಮೊತ್ತ	ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲಿ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ಸದರಿ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ 6:2010	ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಭೌತಿಕ ವರದಿ
	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು (2008-09)								
1	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/20 08-09 8.9.2009	042434/01.9.2009	1.50	1.50	0.00	1.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬರಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/20 08-09 8.9.2009	042434/01.9.2009	2.00	2.00	0.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/20 08-09 8.9.2009	042434/01.9.2009	2.00	2.00	0.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/20 08-09 8.9.2009	042434/01.9.2009	3.00	3.00	0.00	3.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಮತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಐಯ್ಯರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/20 08-09 8.9.2009	042434/01.9.2009	2.00	2.00	0.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಡಬ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/20 08-09 8.9.2009	042434/01.9.2009	0.50	0.50	0.00	0.50	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಅಣತಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಅಣತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/20 08-09 8.9.2009	042434/01.9.2009	1.50	1.50	0.00	1.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದಿಂಡಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/20 08-09 8.9.2009	042434/01.9.2009	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋ: ಬಳದರೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/20 08-09 8.9.2009	042432/01.9.2009	4.25	4.25	0.00	0.75	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

10	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋ: ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/20 08-09 8.9.2009	042432/01.9.2009	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋ: ಬರಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರುಬರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/20 08-09 8.9.2009	042432/01.9.2009	3.00	3.00	0.00	3.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋ: ಆನೇಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/20 08-09 8.9.2009	042432/01.9.2009	4.04	4.04	0.00	0.95	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಹಿರಿಸಾವೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಯ್ಯರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/20 08-09 8.9.2010	042432/01.9.2010	1.00	0.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬಾಗೂರು ಹೋ: ಅಣತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಣತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/20 08-09 8.9.2011	042432/01.9.2011	0.75	0.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಡಿ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಿಂಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/20 08-09 8.9.2012	042432/01.9.2012	3.00	0.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬಾಗೂರು ಹೋ: ಅಣತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಣತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/20 08-09 8.9.2013	042432/01.9.2013	5.00	0.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಒಟ್ಟು:-	38.50	0.00		38.50	23.79	0.00	17.20	

2007-08 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧೀಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಮೊತ್ತ	ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ಸದರಿ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ 6:2010	ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಭೌತಿಕ ವರದಿ
	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು (2007-08)								
1	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋ: ಕಾಂತರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂ: ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 25.2.09	071899/25.2.09	2.00	2.00	1.14	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋ: ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 25.2.09	071899/25.2.09	0.50	0.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋ: ಗುಳಸಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂ: ಕೆ.ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 25.2.09	071899/25.2.09	0.50	0.00	0.39	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೂರು ಹೋ: ಬಾಗೂರು ಸಮುದಾಯ ಭವನನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 25.2.09	071899/25.2.09	0.50	0.50	0.00	0.50	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ನವೋದಯ ರಂಗಮಂದಿರ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 8.9.2009	071883/10.2.2009 728242/16.7.09	1.00	1.00	0.45	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 8.9.2009	071883/10.2.2009	0.50	0.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದುರಸ್ತಿ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 8.9.2009	071883/10.2.2009 728247/17.7.09	1.00	1.00	0.69	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೊರನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಮಂಚಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 8.9.2009	071883/10.2.2009 042420/25.7.09	4.18	4.18	1.52	0.80	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 8.9.2009	632263/16.11.2009	1.00	1.00	0.00	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

10	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋ: ದಮ್ಮನಿಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 8.9.2009	071883/10.2.2009	1.00	1.00	0.00	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕಬ್ಬಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಿರಿಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 8.9.2009	0728205/09.4.2009	2.00	1.00	1.00	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಂ.ದಾಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 8.9.2009	728234/30.6.09	1.50	1.50	0.00	1.50	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 6.7.2009	042412/29.6.09	4.00	4.00	1.03	4.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ)	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 6.7.2009	042412/29.6.09	1.00	1.00	0.00	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಂಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	3.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 6.7.2010	042412/29.6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೊರನಕ್ಕಿ ಧ್ವ.ಪಂ. ಮಂಚಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	5.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2007-08 6.7.2011	042412/29.6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	ಇಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
	ಒಟ್ಟು:-	32.00	0.00	0.00	20.68	18.18	6.22	14.80	

2005-06 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ									
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಮೊತ್ತ	ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ಸದರಿ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ 6:2010	ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಭೌತಿಕ ವರದಿ
	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು (2005-06)								
1	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2006-07 13.12.2006	260065/11.12.06 728234/30.6.09	1.00	1.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಅತ್ತೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2006-07 13.12.2006	260065/11.12.06 728234/30.6.09	1.00	0.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಕಾಳಿಕಾಂಭ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2007-08 11.12.2006	71868/4.12.08	1.50	1.50	0.83	1.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2008-09 4.2.2009	071873/3.02.2009	1.50	1.50	0.45	1.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2008-09 4.2.2009	071873/3.02.2009	1.00	1.00	0.65	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಅಣತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2008-09 4.2.2009	071873/3.02.2009	1.50	1.50	0.48	1.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಅಣತಿಗ್ರಾಮ ಪಂ: ಬೀಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2008-09 4.2.2009	071873/3.02.2009	1.00	1.00	0.31	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಅಣತಿಗ್ರಾಮ ಪಂ: ಅಣತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2008-09 4.2.2009	071873/3.02.2009	1.50	1.50	0.48	1.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

9	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂ: ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2008-09 4.2.2009	071873/3.02.2009	1.00	1.00	0.67	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಎಂ.ಶಿವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2008-09 4.2.2009	071873/3.02.2009	1.00	1.00	0.82	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕಾಂತರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂ: ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2008-09 4.2.2009	071873/3.02.2009	2.00	2.00	0.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ತಾವರೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2008-09 4.2.2009	071873/3.02.2009	1.00	1.00	0.00	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕಾರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2008-09 4.2.2009	071873/3.02.2009	1.00	1.00	0.33	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂ: ಮಡಬ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2008-09 4.2.2009	071873/3.02.2009	0.50	0.50	0.67	0.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕೆಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮಪಂ: ಕಕ್ಕೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2008-09 4.2.2009	071873/3.02.2009	1.00	1.00	0.57	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮಪಂ: ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.1/ 2008-09 4.2.2010	071873/3.02.2010	0.00	0.00	0.00	0.00	ನಿವೇಶನ ತೊಂದರೆ
	ಒಟ್ಟು:-	18.00	0.00	0.00	17.50	16.50	6.26	15.50	

2003-04 ನೇ ಸಾಲನ 13ನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಮೊತ್ತ	ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ಸದರಿ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ 6:2010	ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಭೌತಿಕ ವರದಿ
	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು (2006-07)								
1	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2006-07 13.10.2009	663980/7.10.2009 '071885/10.2.09	2.00	0.40	0.00	0.40	ನಿವೇಶನ ತೊಂದರೆ
	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2006-07 13.10.2010	663980/7.10.2009 '071885/10.2.10	5.00	0.00	0.00	0.00	ನಿವೇಶನ ತೊಂದರೆ
	ಒಟ್ಟು:-	7.00	0.00	0.00	7.00	0.40	0.00	0.40	

2010-2011 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ತಿಂಗಳ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ಸದರಿ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ 6:2010	ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಭೌತಿಕ ವರದಿ
	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು (2010-11)								
1	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ	2.00						0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
2	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಅಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಳಗೆರೆ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	2.00						0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬಾಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	2.00						0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
3	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬಾಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಾಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	2.00						0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
4	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಅಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	3.00						0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
5	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಹಿರೀಸಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಿರೀಸಾವೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ	1.00						0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
6	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ್ಪಾರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ	1.00						0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
7	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಕುರುಹಿನಶೆಟ್ಟಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1.00						0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

2006-07 ನೇ ಸಾಲನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಮೊತ್ತ	ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ಸದರಿ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ 6:2010	ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಭೌತಿಕ ವರದಿ
	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು (2006-07)								
1	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದೊಡ್ಡಮತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	8.25	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2006-07 13.10.2009	663980/7.10.2009 '071885/10.2.09	6.25	6.25	0.71	2.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಊಪಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2006-07 18.02.2009	71885/10.2.09 42407/5.6.09	5.00	5.00	0.76	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದಿಂಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.2/ 2006-07 18.02.2010	71885/10.2.09 42407/5.6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಒಟ್ಟು:-	13.25	0.00	0.00	11.25	11.25	1.47	7.00	